



COMUNE DI VILLA-MINOZZO

(Provincia di Reggio Emilia)

COPIA

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
V° SETTORE ASSETTO E USO DEL TERRITORIO - LL.PP. -
PATRIMONIO - URBANISTICA - AMBIENTE - USI CIVICI -
E.R.P.- PROTEZIONE CIVILE**

N. 397 /2019 Reg. Generale

N. 215 Reg. Servizio

**Oggetto: RIQUALIFICAZIONE VIE D'ACCESSO STAZIONE
TURISTICA DI 'FEBBIO 2000' - LOTTO A - RIQUALIFICAZIONE
VIABILITÀ DI ACCESSO ALLA STAZIONE - CUP: F27H17001440006 -
APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO
DI REGOLARE ESECUZIONE
CIG: ZD72930948**

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **undici** del mese **settembre**,

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 15/06/2019 sono stati nominati i Responsabili di settore - titolari di posizioni organizzative per il periodo 01/07/2019 – 31/12/2019;

DATO ATTO che:

- con decreto del Sindaco n. 13 in data 29/06/2019 il sottoscritto è stato nominato fino al 31/12/2019 Responsabile del “V° SETTORE ASSETTO E USO DEL TERRITORIO - LL.PP. - PATRIMONIO - URBANISTICA - AMBIENTE - USI CIVICI - E.R.P.- PROTEZIONE CIVILE” – ai sensi e per gli effetti dell’art. 109 comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- con deliberazione consiliare n. 12 del 09/02/2019, immediatamente esecutiva, si è provveduto ad approvare il bilancio 2019-2021;
- con delibera di Giunta Comunale n. 21 del 09/02/2019, immediatamente esecutiva, si è provveduto ad attribuire il PEG definitivo per l’anno 2019 ai vari Responsabili dei servizi;

RICHIAMATE:

- la L.R. n. 17/02 “Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna”;
- la delibera di giunta regionale n. 1691 del 30/10/2017 ad oggetto: “L.R. 17/02 – Graduatoria degli interventi selezionati ai sensi dell’art. 8 c.1 lettere da a) ad i) interventi di investimento strutturali e non strutturali – Beneficiari pubblici - Programma stralcio 2017”;

- la determinazione dirigenziale regionale n. 20108/2017 concernente “L.R. 17/02 – Concessione contributi disposti con deliberazione della Giunta Regionale n. 1691/2017 per interventi di cui all’art. 8, comma 1, lettere da A) ad I) realizzati da soggetti pubblici”; con la suddetta determinazione n. 20108/2017 sono stati ammessi a contributo regionale tra gli altri, gli interventi che di seguito si riportano:

Località stazione sciistica	Titolo intervento	Spesa ammissibile intervento	% contr. Art.10 L.R.17/02	Contributo concesso	CUP
Febbio	Riqualificazione vie d’accesso agli impianti – Lotto A	€ 25.000,00	70%	€ 17.500,00	F27H17001440006
Febbio	Riqualificazione vie d’accesso agli impianti – Lotto B	€ 35.000,00	70%	€ 24.500,00	F29J17000280006
	Totale:	€ 60.000,00		€ 42.000,00	

VISTE:

- la nota inviata in data 08.11.2018, da questo Comune alla Regione Emilia-Romagna, contenente la richiesta di proroga di 12 mesi della data di inizio dei lavori, per problemi riguardanti l’ormai prossimo inizio della stagione invernale, nonché la necessità dell’Ente di reperire le risorse economiche necessarie per cofinanziare i progetti sopraccitati;
- la determinazione dirigenziale regionale n. 20226 del 04/12/2018, con la quale la Regione ha concesso una proroga di 12 mesi per l’avvio dei lavori degli interventi: “Riqualificazione vie d’accesso agli impianti – Lotti A e B” e quindi entro la data del 15 dicembre 2019;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 46 del 04/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la perizia esecutiva dei lavori di “*RIQUALIFICAZIONE VIE D’ACCESSO STAZIONE TURISTICA DI “FEBBIO 2000” - LOTTO A - RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ DI ACCESSO ALLA STAZIONE - CUP: F27H17001440006*”, che presenta il seguente quadro economico:

DESCRIZIONE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTO TOTALE
LAVORI IN APPALTO		
LAVORI A MISURA <i>(compresi oneri della sicurezza pari ad € 315,00)</i>	€ 20.128,36	
TOTALE LAVORI IN APPALTO		€ 20.128,36
SOMME A DISPOSIZIONE		
Incentivo progettazione 2 %	€ 402,57	
I.V.A. 22% (lavori in appalto)	€ 4.428,24	
Imprevisti arrotondamento	€ 40,83	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 4.871,64
TOTALE GENERALE		€ 25.000,00

VISTO l’importo dei lavori a base d’appalto è possibile procedere all’affidamento degli stessi direttamente ad un unico operatore economico ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., così come modificato dalla Legge 30/12/2018 n. 145;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 174 del 10/07/2019, con la quale, tra l'altro, si è provveduto ad aggiudicare i *LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIE D'ACCESSO STAZIONE TURISTICA DI 'FEBBIO 2000' - LOTTO B - LAVORI DI COMPLETAMENTO DI UNA PARTE DEL PARCHEGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE A SERVIZIO DELLA STAZIONE - II^ STRALCIO - CUP: F29J17000280006*, alla ditta C.E.A.G. S.r.l. con sede in Villa Minozzo (RE) – Via San Bartolomeo n. 30 per un importo complessivo di Euro 31.642,96 IVA compresa;

CONSIDERATO che i lavori in oggetto di cui al Lotto A sono continui a quelli affidati con la propria precedente determinazione sopraccitata;

SENTITA la ditta C.E.A.G. S.r.l. con sede in Villa Minozzo (RE) – Via San Bartolomeo n. 30 la quale si è resa disponibile ad eseguire i lavori di *“RIQUALIFICAZIONE VIE D'ACCESSO STAZIONE TURISTICA DI “FEBBIO 2000” - LOTTO A - RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ DI ACCESSO ALLA STAZIONE - CUP: F27H17001440006”* alle stesse condizioni di cui alla trattativa diretta MEPA n. 954026 del 27/06/2019, offrendo pertanto un ribasso percentuale sui lavori a base d'asta del 8,01%;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 176 del 13/07/2019 con la quale, tra l'altro, sono stati affidati i lavori di *“RIQUALIFICAZIONE VIE D'ACCESSO STAZIONE TURISTICA DI “FEBBIO 2000” - LOTTO A - RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ DI ACCESSO ALLA STAZIONE - CUP: F27H17001440006”*, alla ditta C.E.A.G. S.r.l. con sede in Villa Minozzo (RE) – Via San Bartolomeo n. 30 per un importo di Euro 18.541,31 oltre IVA 22% Euro 4.079,09 per complessivi Euro 22.620,40;

VISTA la propria precedente determinazione n. 187 del 05/08/2019 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il contratto di subappalto presentato in data 02/08/2019 – Prot. n. 4978 dalla ditta C.E.A.G. s.r.l. con sede in Villa Minozzo (RE) – Via San Bartolomeo n. 30 già affidataria dei lavori in oggetto, fra la ditta stessa e la Tazzioli e Magnani S.r.l. con sede in Felina di Castelnuovo ne' Monti (RE) – Via A. Ganapini n. 27 di complessivi € 3.700,00, relativamente alla posa di conglomerato bituminoso;

RICHIAMATI:

- il verbale di consegna lavori in via d'urgenza, sotto le riserve di legge, del 29/07/2019;
- il verbale di inizio lavori del 30/07/2019;

CONSIDERATO che, durante la prima fase dei lavori è emersa la necessità di eseguire:

- pulizia delle cunette che raccolgono le acque della strada e sistemazione delle banchine ai lati della strada oggetto d'intervento;
- pulizia fughe e successiva stuccatura di un tratto del marciapiede pubblico non ricompreso nei lavori del contratto principale;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 203 del 09/08/2019, con la quale tra l'altro è stato approvato, il riordino del quadro tecnico economico dei lavori di: *RIQUALIFICAZIONE VIE D'ACCESSO STAZIONE TURISTICA DI “FEBBIO 2000” - LOTTO A - RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ DI ACCESSO ALLA STAZIONE - CUP: F27H17001440006*, così come sotto riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO		
DESCRIZIONE	APPROVATO	VARIATO
Lavori a misura in appalto (compresi oneri della sicurezza pari ad €315,00)	Euro 20.128,36	Euro 18.541,31

IVA 22% sui lavori in appalto	Euro 4.428,24	Euro 4.079,09
Incentivo progettazione 2%	Euro 402,57	Euro 402,57
Lavori in economia – fuori contratto principale	Euro -----	Euro 1.977,03
Imprevisti e arrotondamento	Euro 40,83	Euro -----
Totale	Euro 25.000,00	Euro 25.000,00

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori, con il quale il Direttore dei Lavori, certifica che in data 30/08/2019 sono stati ultimati i lavori in oggetto e che gli stessi sono stati eseguiti in tempo utile;

VISTA la documentazione relativa allo stato finale e al certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, redatta in data 07/09/2019 dal direttore dei lavori, costituita da:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario registro di contabilità;
- Stato Finale dei Lavori a tutto il 30/08/2019;
- Certificato di pagamento dell'importo complessivo di Euro 22.640,40 IVA compresa;
- Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;

RITENUTO, pertanto di dover procedere all'approvazione della documentazione che costituisce lo stato finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, prodotta dal direttore dei lavori in data 07/09/2019;

RICHIAMATO l'art. 38 del Capitolato speciale d'appalto dei lavori in oggetto;

DATO ATTO che:

- la scheda sintetica riportante gli elementi significativi del presente provvedimento è stata pubblicata con le modalità previste dagli artt. 23, 26 e 37 del D.Lgs. 33/2013, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale dell'Ente;
- a norma dell'art. 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è il geom. Andrea Guiducci – Responsabile del V° Settore;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n° 123 del 27/11/2010 ad oggetto "Adozione di misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per forniture e appalti" ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009 convertito nella Legge 102/2009, modificato ed integrato con deliberazione di G.C. n° 131 del 29/12/2012;

DATO ATTO che, in esecuzione dei disposti della Legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei pagamenti, la ditta sopraelencata ha fornito al Comune il numero di conto corrente dedicato ai pagamenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione;

CONSIDERATO che ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136, testo attuale, l'Autorità di Vigilanza contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha assegnato, alla procedura, il codice **CUP F27H17001440006** il **CIG: ZD72930948**;

VISTI:

- il D. Lgs 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali e ss.mm.ii;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa di:

DI APPROVARE la documentazione, agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale, relativa allo stato finale e al certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, costituita da:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario registro di contabilità;
- Stato Finale dei Lavori a tutto il 30/08/2019;
- Certificato di pagamento dell'importo complessivo di Euro 22.640,40 IVA compresa;
- Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;

redatta in data 07/09/2019 dal Direttore dei Lavori, geom. Danilo Albertini, dalla quale risulta che l'importo delle opere eseguite allo stato finale dei lavori, dalla ditta C.E.A.G. S.r.l. con sede in Villa Minozzo (RE) – Via San Bartolomeo n. 30, ammonta a complessivi Euro 18.541,31 oltre IVA 22% Euro 4.079,09 per complessivi **Euro 22.620,40**.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 - bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. sul presente atto.

Villa Minozzo, lì 11.09.2019



Il Responsabile di servizio
Guiducci Geom. Andrea

PARERE E VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Parere FAVOREVOLE di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 - bis comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e VISTO attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. (*determina n. 215 del 11.09.2019*)

Villa Minozzo, lì



Il Responsabile del
Servizio Finanziario
Razzoli Rag. Brunella

Reg. Pubbl. _____

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente determinazione è stata pubblicata in data 17/09/2019, per rimanervi per n. 15 giorni consecutivi nell'ALBO PRETORIO INFORMATICO dell'Ente come prescritto dalla legge vigente in materia.

(N. **397** reg. pub delle determinazioni).



Il Segretario Comunale
(dr.ssa Marilia Moschetta)