



COMUNE DI VILLA MINOZZO

(Provincia di Reggio Emilia)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL V° SETTORE ASSETTO E USO DEL TERRITORIO - LL.PP. - PATRIMONIO - URBANISTICA - AMBIENTE - USI CIVICI - E.R.P.- PROTEZIONE CIVILE

N. 271 /2019 Reg. Generale

N. 149 Reg. Servizio

**Oggetto: REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE, PER L'ANNO 2019, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 107, DELLA LEGGE 30/12/2018 N. 145 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PISCINA COMUNALE E DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - CUP: F25H19000050001 - STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - APPROVAZIONE
CIG: 7833466CA1**

L'anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese giugno,

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 29/12/2018 sono stati nominati i Responsabili di settore - titolari di posizioni organizzative per l'anno 2019;

DATO ATTO che:

- con decreto del Sindaco n. 10 in data 29/12/2018 il sottoscritto è stato nominato fino al 30/06/2019 Responsabile del "V° SETTORE ASSETTO E USO DEL TERRITORIO - LL.PP. - PATRIMONIO - URBANISTICA - AMBIENTE - USI CIVICI - E.R.P.- PROTEZIONE CIVILE" – ai sensi e per gli effetti dell'art. 109 comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- con deliberazione consiliare n. 12 del 09/02/2019, immediatamente esecutiva, si è provveduto ad approvare il bilancio 2019-2021;
- con delibera di Giunta Comunale n. 21 del 09/02/2019, immediatamente esecutiva, si è provveduto ad attribuire il PEG definitivo per l'anno 2019 ai vari Responsabili dei servizi;

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 107, della legge 30/12/2018 n. 145 ad oggetto: *"Per l'anno 2019, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro il 10 gennaio 2019, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 40.000 euro"*

ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno. Entro il 15 gennaio 2019, il Ministero dell'interno da' comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante";

- il Decreto del capo del dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 10/01/2019, concernente la *"Assegnazione ai comuni aventi popolazione fino a 20.000 abitanti dei contributi per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l'anno 2019, ai sensi dell'art. 1, comma 107 della legge di bilancio 2019"*, per un importo complessivo di Euro 394.490.000;

VISTA la nota del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale della finanza locale, acquisita agli atti di questo Comune in data 12/01/2019 – prot. n. 0245, con la quale viene comunicato che il Comune di Villa Minozzo è assegnatario, per l'anno 2019, di un contributo di Euro 50.000 per l'esecuzione di interventi per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, ai sensi dell'art. 1, comma 107 della legge di bilancio 2019;

DATO ATTO che tale intervento, essendo di importo inferiore ad Euro 100.000,00 non è stato inserito nel piano triennale dell'opere pubbliche 2019/2021 e nell'elenco annuale 2019, approvati con delibera di Consiglio Comunale n. 08 del 09/02/2019;

CONSIDERATO che, come prescritto nel Decreto sopraccitato, gli enti locali assegnatari del finanziamento in parola, sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15/05/2019, a pena di decadenza del finanziamento;

RITENUTO, pertanto, vista la tipologia dell'opera da progettare, della carenza di personale dipendente tecnico qualificato per questo tipo di progettazione e dei tempi strettissimi per l'esecuzione della progettazione, al fine di rispettare le tempistiche impartite dal Ministero, di dover affidare l'incarico per la progettazione esecutiva, la direzione lavori, contabilità e collaudo ad un professionista esterno all'Ente, con comprovata esperienza in materia;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del V[^] Settore n. 35 del 25/02/2019; con la quale, tra l'altro, si è provveduto ad affidare le prestazioni professionali relative alla redazione della progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e collaudo dei lavori di *"Messa in sicurezza della piscina comunale e degli edifici scolastici"* al geom. Massimo Bonini con studio in Villa Minozzo (RE) – Piazza della Ghiacciaia n. 2, iscritto all'Albo dei Geometri della di Reggio Emilia al n.1532, per un importo complessivo di Euro 3.971,10 Cassa previdenziale ed IVA compresi;

DATO ATTO che in data 05/03/2019 – Prot. n.1458 il geom. Massimo Bonini ha provveduto a presentare a questo Comune il progetto esecutivo dei *LAVORI DI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PISCINA COMUNALE E DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - CUP: F25H19000050001*;

RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 35 del 07/03/2019, con la quale si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo dei *LAVORI DI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PISCINA COMUNALE E DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - CUP: F25H19000050001*, composto dai seguenti elaborati:

1. Tavola A01A – Pianta sezioni stato attuale piscina Comunale;
2. Tavola A01P – Pianta sezioni stato di progetto piscina Comunale;
3. Tavola A01S – Pianta sezioni stato sovrapposto piscina Comunale;
4. Tavola A02 – Pianta stato di fatto, stato di progetto, sovrapposizione micronido Comunale;

5. Tavola A03 – Piante stato di fatto, stato di progetto, sovrapposizione scuola dell'infanzia di Minozzo;
6. Tavola R01 – Relazione tecnica generale;
7. Tavola R02 – Documentazione fotografica;
8. Tavola R03 – PSC;
9. Tavola R04 – Computo metri estimativo;
10. Tavola R05 – Elenco prezzi unitari;
11. Tavola R06 – Analisi dei prezzi;
12. Tavola R07 – Capitolato d'appalto;
13. Tavola R08 – Fascicolo dell'opera.

avente il seguente quadro economico di spesa:

DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
LAVORI <i>(compresi gli oneri della sicurezza pari ad Euro 2.000,00).</i>		Euro 41.844,46
SOMME A DISPOSIZIONE		
Iva su lavori 10%	Euro 4.184,44	
Spese Tecniche compresi oneri previdenziali ed IVA	Euro 3.971,10	
Totale a Disposizione		Euro 8.155,54
Totale Generale		Euro 50.000,00

DATO ATTO altresì che il finanziamento dell'intera opera è previsto per Euro 50.000,00 con proventi previsti nel Decreto del capo del dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 10/01/2019;

CONSIDERATO che la spesa complessiva di Euro 50.000,00 trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2019/2021 – competenza 2019 al capitolo n. 20150102 – Art. 1 – Miss. 1 – Pgm. 5;

RICHIAMATA la propria precedente determina a contrarre n. 58 del 14/03/2019, con la quale, tra l'altro:

- si è stabilito che la scelta del contraente avverrà mediante “procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara”, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. così come modificato dalla Legge 30/12/2018 n. 145, con invito rivolto a tre operatori economici, con contratto a misura e aggiudicazione sulla base del criterio minor prezzo, ai sensi di quanto disposto dall’art. 95 comma 4, tenendo conto di quanto disposto dall’art. 97 comma 2 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. mediante Richiesta dell’Offerta - RDO sulla piattaforma “Acquisti in rete pa-Consip – MEPA”;
- è stato approvato l’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata in oggetto, agli atti dell’Ufficio Lavori Pubblici, che rimane riservato ai sensi dell’art. 53, comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- è stato approvato lo schema di lettera di invito e disciplinare di gara;
- si è stabilito che i tempi per la presentazione dell’offerta siano non meno di giorni quindici decorrenti dalla data di protocollazione e spedizione della lettera di invito;
- si è stabilito che per l’espletamento della procedura negoziata, l’Ente si avvarrà della

piattaforma Acquisti in rete pa-Consip – (MEPA);

VISTA la lettera di invito inviata ai tre operatori economici invitati alla procedura di gara in oggetto del 14/03/2019;

CONSIDERATO che entro il termine stabilito dalla lettera di invito sopraccitata, le ore 12,30 del giorno 30/03/2019, è pervenuta una sola offerta;

DATO ATTO che in data 01/04/2019, presso l'ufficio tecnico comunale, si sono svolte le operazioni di gara mediante la piattaforma MEPA e trattandosi di un RDO con aggiudicazione mediante applicazione del criterio del minor prezzo art. 95, comma 4 del D.Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i. non è stata nominata la commissione di gara ma è stato direttamente il punto ordinante del Comune a valutare gli atti amministrativi e l'offerta presentata;

VISTO il verbale delle operazioni di gara, dal quale risulta che l'offerta migliore risulta quella presentata dalla ditta MARAZZI COSTRUZIONI di Marazzi Michele, con sede in Villa Minozzo (RE) – Via della Vite n. 18 che ha offerto un ribasso percentuale del 1% (uno per cento) pari ad un importo netto dei lavori di Euro 39.446,02 a cui vanno aggiunti Euro 2.000,00 a titolo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e IVA 10%;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 79 del 01/04/2019, con la quale:

- è stato approvato il verbale delle operazioni di gara, dal quale risulta che l'offerta migliore risulta quella presentata dalla ditta MARAZZI COSTRUZIONI di Marazzi Michele, con sede in Villa Minozzo (RE) – Via della Vite n. 18 che ha offerto un ribasso percentuale del 1% (uno per cento) pari ad un importo netto dei lavori di Euro 39.446,02 a cui vanno aggiunti Euro 2.000,00 a titolo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e IVA 10%;
- sono stati aggiudicati, in via provvisoria, i *LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PISCINA COMUNALE E DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - CUP: F25H19000050001*, alla ditta MARAZZI COSTRUZIONI di Marazzi Michele, con sede in Villa Minozzo (RE) – Via della Vite n. 18 per un importo complessivo di Euro 45.590,62 IVA compresa;
- si è dato atto che si provvedeva all'accertamento del possesso, in capo alla ditta aggiudicataria, dei requisiti di carattere generale, così come previsto dall'art. 19 del disciplinare di gara e dall'art. 85 del Codice degli Appalti;
- si è demandato a successivo atto l'aggiudicazione definitiva dei lavori solo dopo aver acquisito la documentazione attestante i requisiti dichiarati dalla ditta in sede di gara;

DATO ATTO che il RUP ha provveduto all'accertamento del possesso, in capo alla ditta aggiudicataria, dei requisiti di carattere generale, così come previsti dall'art. 19 del disciplinare di gara e dall'art. 85 del Codice degli Appalti, riscontrandone il completo possesso;

CONSIDERATO che ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136, testo attuale, l'Autorità di Vigilanza contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha assegnato, alla procedura, il codice CUP **F25H19000050001** il CIG: **7833466CA1**;

VISTA la propria precedente determinazione n. 99 del 15/04/2019, con la quale:

- sono stati aggiudicati, in via definitiva, i *LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PISCINA COMUNALE E DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - CUP: F25H19000050001*, alla ditta MARAZZI COSTRUZIONI di Marazzi Michele, con sede in Villa Minozzo (RE) – Via della Vite n. 18 per un importo complessivo di Euro 45.590,62 IVA compresa;
- è stata impegnata la somma complessiva di Euro 45.590,62 a favore della ditta MARAZZI COSTRUZIONI di Marazzi Michele, con sede in Villa Minozzo (RE) – Via della Vite n. 18 per l'esecuzione dei lavori in oggetto;

- è stata imputata la somma complessiva di Euro 45.590,62 al capitolo n. 20150102 – Art. 1 – Miss. 1 – Pgm. 5 del Bilancio di previsione 2019/2021 – competenza 2019;
- si è accertato che ai sensi dell'art. 183, c.5, del D.lgs 267/2000 che il pagamento conseguente al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole dei vincoli di finanza pubblica (Legge 28/12/2015 n° 208);
- è stato approvato il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs. 118/2011:

Anno di imputazione	Importo	Anno di pagamento	Importo
2019	45.590,62	2019	45.590,62

RICHIAMATI:

- il verbale di consegna lavori in via d'urgenza, sotto le riserve di legge, del 18/04/2019;
- il verbale di inizio lavori del 29/04/2019;

CONSIDERATO che, durante le operazioni di consegna dei lavori è emersa la necessità di eseguire anche interventi per la messa in sicurezza della pavimentazione del bordo della vasca principale della piscina oltre ad impegnare le somme necessarie per pagare il contributo ANAC relativamente alla procedura di gara dei lavori in parola;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 112 del 30/04/2019, con la quale:

- è stato approvato il riordino del quadro tecnico economico dei *LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PISCINA COMUNALE E DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - CUP: F25H19000050001*, così come sotto riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO		
DESCRIZIONE	APPROVATO	VARIATO
Lavori in appalto, soggetti a ribasso	Euro 39.844,46	Euro 39.446,02
di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	Euro 2.000,00	Euro 2.000,00
IVA 10 % sui lavori in appalto	Euro 4.184,44	Euro 4.144,60
Spese tecniche comprensive di cassa previdenziale ed IVA	Euro 3.971,10	Euro 3.971,10
Contributo ANAC	Euro -----	Euro 30,00
Lavori in economia	Euro -----	Euro 408,28
Totale	Euro 50.000,00	Euro 50.000,00

- sono stati affidati i lavori in economia per la messa in sicurezza della pavimentazione posta a bordo della vasca principale della piscina Comunale alla ditta MARAZZI COSTRUZIONI di Marazzi Michele, con sede in Villa Minozzo (RE) – Via della Vite n. 18, affidataria del contratto principale, per un importo complessivo di Euro 408,28 IVA compresa;
- è stata impegnata la somma complessiva di Euro 408,28 a favore della ditta MARAZZI COSTRUZIONI di Marazzi Michele, con sede in Villa Minozzo (RE) – Via della Vite n. 18 per l'esecuzione dei lavori in economia sopra descritti - CIG: ZB32833CF3 – imputando tale somma al capitolo n. 20150102 – Art. 1 – Miss. 1 – Pgm. 5 del Bilancio di previsione 2019/2021 – competenza 2019;
- è stata impegnata la somma complessiva di Euro 30,00 a favore dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione – ANAC, quale contributo obbligatorio relativo alla procedura di gara dei lavori in parola, imputando tale somma al capitolo n. 20150102 – Art. 1 – Miss. 1 – Pgm. 5 del Bilancio di previsione 2019/2021 – competenza 2019;
- è stato approvato il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs. 118/2011:

Anno di imputazione	Importo	Anno di pagamento	Importo
---------------------	---------	-------------------	---------

2019	50.000,00	2019	50.000,00
------	-----------	------	-----------

VISTO il contratto dei lavori in oggetto sottoscritto tra le parti in data 07/05/2019 – Rep. 941 e registrato all’Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia in data 20/05/2019 al n. 42;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 135 del 01/06/2019, con la quale è stata approvata la documentazione, agli atti dell’Ufficio Tecnico Comunale, relativa al I^ Stato Avanzamento Lavori dei *LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PISCINA COMUNALE E DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - CUP: F25H19000050001*, costituita da:

- Libretto delle misure;
 - Registro di contabilità;
 - Sommario registro di contabilità;
 - I^ stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 30/05/2019;
 - I^ certificato di pagamento dell’importo complessivo di Euro 40.590,00 IVA compresa;
- redatto in data 30/05/2019 dal Direttore dei Lavori, geom. Massimo Bonini, dalla quale risulta che l’importo delle opere eseguite a tutto il 30/05/2019 dalla ditta MARAZZI COSTRUZIONI di Marazzi Michele, con sede in Villa Minozzo (RE) – Via della Vite n. 18, ammonta a complessivi Euro 36.900,00 oltre IVA 10% di Euro 3.690,00 per complessivi Euro 40.590,00;

DATO ATTO che, con la propria determinazione n. 142 del 06/06/2019, si è provveduto a liquidare la fattura elettronica n. 17 del 31/05/2019 emessa dalla ditta MARAZZI COSTRUZIONI di Marazzi Michele, con sede in Villa Minozzo (RE) – Via della Vite n. 18, di complessivi Euro 40.590,00 relativamente al I^ SAL dei LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PISCINA COMUNALE E DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - CUP: F25H19000050001;

VISTI:

- il verbale di sospensione lavori, acquisito al protocollo dell’Ente in data 08/06/2019 – Prot. n. 3643, con il quale il Direttore Lavori, comunica la sospensione dei lavori in oggetto a partire dal 04/06/2019;
- il verbale di ripresa dei lavori, acquisito al protocollo dell’Ente in data 14/06/2019 – Prot. n. 3770, con il quale il Direttore Lavori, comunica la ripresa dei lavori in oggetto a partire dal 14/06/2019;

DATO ATTO, pertanto, che la nuova scadenza contrattuale per l’ultimazione dei lavori in oggetto è il 27/06/2019;

VISTI:

- la comunicazione di ultimazione dei lavori, acquisita al protocollo dell’Ente in data 18/06/2019 – Prot. n. 3839, con la quale la ditta Marazzi Costruzioni di Marazzi Michele, comunica che in data 17/06/2019 sono stati ultimati i lavori in oggetto;
- il certificato di ultimazione dei lavori, acquisito al protocollo dell’Ente in data 18/06/2019 – Prot. n. 3840, con il quale il Direttore dei Lavori, certifica che in data 17/06/2019 sono stati ultimati i lavori in oggetto e che gli stessi sono stati eseguiti in tempo utile, rispettando il contratto sottoscritto il 07/05/2019 – Rep. 941;

VISTA la nota presentata a questo Comune in data 18/05/2019 – prot. n. 3841, da parte del Direttore dei Lavori, geom. Massimo Bonini, con la quale è stata trasmessa la documentazione relativa allo stato finale e al certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, costituita da:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario registro di contabilità;
- Stato Finale dei Lavori a tutto il 17/06/2019;

- II^ certificato di pagamento dell'importo complessivo di Euro 5.000,62 IVA compresa;

DATO ATTO che, in data odierna, il RUP ha sottoscritto la documentazione trasmessa dal DL inerente allo stato finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori in parola;

RITENUTO, pertanto di dover procedere all'approvazione della documentazione che costituisce lo stato finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, trasmessa dal DL a questo Comune in data 18/06/2019 – Prot. n. 3841;

RICHIAMATO l'art. 32 del Capitolato speciale d'appalto dei lavori in oggetto;

DATO ATTO che:

- la scheda sintetica riportante gli elementi significativi del presente provvedimento è stata pubblicata con le modalità previste dagli artt. 23, 26 e 37 del D.Lgs. 33/2013, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale dell'Ente;
- a norma dell'art. 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è il geom. Andrea Guiducci – Responsabile del V° Settore;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n° 123 del 27/11/2010 ad oggetto "Adozione di misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per forniture e appalti" ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009 convertito nella Legge 102/2009, modificato ed integrato con deliberazione di G.C. n° 131 del 29/12/2012 e **RITENUTO** che i tempi stimati per i pagamenti a valere sul presente impegno sono 60 giorni dalla data di acquisizione della fattura al protocollo dell'Ente;

DATO ATTO che, in esecuzione dei disposti della Legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei pagamenti, la ditta sopraelencata ha fornito al Comune il numero di conto corrente dedicato ai pagamenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione;

CONSIDERATO che ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136, testo attuale, l'Autorità di Vigilanza contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha assegnato, alla procedura, il codice CUP **F25H19000050001** il CIG: **7833466CA1**;

VISTI:

- il D. Lgs 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali e ss.mm.ii;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in premessa di:

DI APPROVARE la documentazione, agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale, relativa allo stato finale e al certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, costituita da:

- Libretto delle misure;
 - Registro di contabilità;
 - Sommario registro di contabilità;
 - Stato Finale dei Lavori a tutto il 17/06/2019;
 - II^ certificato di pagamento dell'importo complessivo di Euro 5.000,62 IVA compresa;
- redatta in data 18/06/2019 dal Direttore dei Lavori, geom. Massimo Bonini, dalla quale risulta che l'importo delle opere eseguite allo stato finale dei lavori, dalla ditta **MARAZZI COSTRUZIONI** di

Marazzi Michele, con sede in Villa Minozzo (RE) – Via della Vite n. 18, ammonta a complessivi Euro 41.446,02 oltre IVA 10% di Euro 4.144,60 per complessivi **Euro 45.590,62**;

DI DARE ATTO che, a seguito dell'approvazione e successiva liquidazione del I^SAL, il credito dell'impresa esecutrice dei lavori in oggetto, ditta MARAZZI COSTRUZIONI di Marazzi Michele, con sede in Villa Minozzo (RE) – Via della Vite n. 18, ammonta a complessivi **Euro 5.000,62** IVA compresa, come risulta dal II^ certificato di pagamento emesso in data 17/06/2019.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 - bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. sul presente atto.

Villa Minozzo, li 19.06.2019



Il Responsabile di servizio
Guiducci Geom. Andrea

PARERE E VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Parere FAVOREVOLE di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 - bis comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e VISTO attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. (*determina n. 149 del 19.06.2019*)

Villa Minozzo, li 24 GIU. 2019



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Razzoli Rag. Brunella

Reg. Pubbl. 458

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente determinazione è stata pubblicata in data - 2 LUG 2019, per rimanervi per n. 15 giorni consecutivi nell'ALBO PRETORIO INFORMATICO dell'Ente come prescritto dalla legge vigente in materia.

(N. 271 reg. pub delle determinazioni).



Il Segretario Comunale
(dr.ssa Maria Moschetta)