



# COMUNE DI VILLA-MINOZZO

(Provincia di Reggio Emilia)

COPIA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL V° SETTORE ASSETTO E USO DEL TERRITORIO - LL.PP. - PATRIMONIO - URBANISTICA - AMBIENTE - USI CIVICI - E.R.P.- PROTEZIONE CIVILE

N. 521 /2019 Reg. Generale

N. 274 Reg. Servizio

---

**Oggetto: REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE, AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 2 DEL DECRETO LEGGE 30/04/2019 - N. 34 - INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO DI EDIFICI COMUNALI PER L'USO SCOLASTICO - CUP: F29E19000680001 - STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - APPROVAZIONE CIG: ZF8297BA6D**

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese novembre,

### Il Responsabile del Servizio

**PREMESSO** che con deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 15/06/2019 sono stati nominati i Responsabili di settore - titolari di posizioni organizzative per il periodo 01/07/2019 – 31/12/2019;

**DATO ATTO** che:

- con decreto del Sindaco n. 13 in data 29/06/2019 il sottoscritto è stato nominato fino al 31/12/2019 Responsabile del “V° SETTORE ASSETTO E USO DEL TERRITORIO - LL.PP. - PATRIMONIO - URBANISTICA - AMBIENTE - USI CIVICI - E.R.P.- PROTEZIONE CIVILE” – ai sensi e per gli effetti dell’art. 109 comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- con deliberazione consiliare n. 12 del 09/02/2019, immediatamente esecutiva, si è provveduto ad approvare il bilancio 2019-2021;
- con delibera di Giunta Comunale n. 21 del 09/02/2019, immediatamente esecutiva, si è provveduto ad attribuire il PEG definitivo per l’anno 2019 ai vari Responsabili dei servizi;

**RICHIAMATI:**

- l'art. 30, comma 1, del D.L. 30/04/2019 n. 34 ad oggetto: “*Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono assegnati, sulla base dei criteri di cui al comma 2, contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di*

*progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile*";

- l'art. 30, comma 2, del D.L. 30/04/2019 n. 34 ad oggetto: *"Il contributo di cui al comma 1 è attribuito a ciascun Comune sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), come di seguito indicato:*

*a) ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad Euro 50.000,00";*

- l'art. 30, comma 3, del D.L. 30/04/2019 n. 34 ad oggetto: *"I contributi di cui al comma 1 sono destinati ad opere pubbliche in materia di:*

*b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche"*

- l'art. 30, comma 5, del D.L. 30/04/2019 n. 34 ad oggetto: *"Il Comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori di cui al comma 3 entro il 31 ottobre 2019";*

- il Decreto del Direttore Generale Ministero dello Sviluppo Economico del 14/05/2019 con il quale è stato assegnato il contributo di Euro 50.000,00 a questo Comune per l'esecuzione degli interventi di cui all'art. 30, comma 3, lett. b) del D.L. 30/04/2019 n. 34;

**DATO ATTO** che tale intervento, essendo di importo inferiore ad Euro 100.000,00 non è stato inserito nel piano triennale dell'opere pubbliche 2019/2021 e nell'elenco annuale 2019, approvati con delibera di Consiglio Comunale n. 08 del 09/02/2019;

**CONSIDERATO** che, come prescritto nel Decreto Legge sopraccitato, gli enti locali assegnatari del finanziamento in parola, sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 31/10/2019, a pena di decadenza del finanziamento;

**RITENUTO**, pertanto, vista la tipologia dell'opera da progettare, della carenza di personale dipendente tecnico qualificato per questo tipo di progettazione e dei tempi strettissimi per l'esecuzione della progettazione, al fine di rispettare le tempistiche impartite dal Ministero, di dover affidare l'incarico per la progettazione esecutiva, la direzione lavori, contabilità e collaudo ad un professionista esterno all'Ente, con comprovata esperienza in materia;

**RICHIAMATA** la determinazione del Responsabile del V^ Settore n. 185 del 01/08/2019, con la quale, tra l'altro, si è provveduto ad affidare le prestazioni professionali relative alla redazione della progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e collaudo amm.vo dei lavori di *"Interventi per l'adeguamento di edifici Comunali per l'uso scolastico"* al geom. Massimo Bonini con studio in Villa Minozzo (RE) – Piazza della Ghiacciaia n. 2, iscritto all'Albo dei Geometri della di Reggio Emilia al n. 1532, per un importo complessivo di Euro 4.624,41 Cassa previdenziale ed IVA compresi;

**DATO ATTO** che in data 08/08/2019 – Prot. n. 5158 il geom. Massimo Bonini ha provveduto a presentare a questo Comune il progetto esecutivo dei lavori per la **REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE, AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 2 DEL DECRETO LEGGE 30/04/2019 - N. 34 - INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO DI EDIFICI COMUNALI PER L'USO SCOLASTICO - CUP: F29E19000680001;**

**RICHIAMATA** la delibera della Giunta Comunale n. 91 del 08/08/2019, con la quale si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo dei lavori per la **REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE, AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 2 DEL DECRETO LEGGE**

30/04/2019 - N. 34 - INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO DI EDIFICI COMUNALI PER L'USO SCOLASTICO - CUP: F29E19000680001, composto dai seguenti elaborati:

1. Tavola 00 – Piante sezioni prospetti – Stato di fatto – Fabbricato scuola primaria di Villa Minozzo;
2. Tavola 01 – Piante sezioni prospetti di progetto scuola dell'infanzia e primaria di Villa Minozzo;
3. Tavola 02– Piante sezioni prospetti – giallo-rosso – scuola dell'infanzia e primaria di Villa Minozzo;
4. Tavola 03 – Piante sezioni prospetti di progetto edificio mensa scolastica;
5. Tavola 04 – Piante sezioni prospetti – giallo-rosso - edificio mensa scolastica;
6. Tavola R01 – Relazione tecnica generale;
7. Tavola R02 – Documentazione fotografica;
8. Tavola R03 – Piano di Sicurezza e Coordinamento - PSC;
9. Tavola R04 – Computo metri estimativo;
10. Tavola R05 – Elenco prezzi unitari;
11. Tavola R06 – Analisi dei prezzi;
12. Tavola R07 – Capitolato d'appalto;
13. Tavola R08 – Fascicolo dell'opera;

avente il seguente quadro economico di spesa:

DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
<b>LAVORI</b> <i>(compresi gli oneri della sicurezza pari ad Euro 1.500,00)</i>		<b>Euro 39.539,10</b>
SOMME A DISPOSIZIONE		
Iva su lavori 10%	Euro 3.953,91	
Spese Tecniche compresi oneri previdenziali ed IVA	Euro 4.624,41	
Spese tecniche per redazione pratica sismica	Euro 1.522,56	
Diritti per presentazione pratica sismica	Euro 360,00	
Arrotondamento	Euro 0,02	
<b>Totale a Disposizione</b>		<b>Euro 10.460,90</b>
<b>Totale Generale</b>		<b>Euro 50.000,00</b>

**DATO ATTO** altresì che il finanziamento dell'intera opera è previsto per Euro 50.000,00 con proventi previsti nel Decreto del Direttore Generale Ministero dello Sviluppo Economico del 14/05/2019;

**CONSIDERATO** che la spesa complessiva di Euro 50.000,00 trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2019/2021 – competenza 2019 al capitolo n. 20150102 – Art. 2 – Miss. 1 – Pgm. 5;

**RICHIAMATA** la propria precedente determina a contrarre n. 204 del 12/08/2019, con la quale, tra l'altro:

- si è stabilito che la scelta del contraente avverrà mediante “procedura negoziata senza previa

pubblicazione di un bando di gara”, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. così come modificato dalla Legge 30/12/2018 n. 145, con invito rivolto ad un unico operatore economico, con contratto a misura e aggiudicazione sulla base del criterio minor prezzo, ai sensi di quanto disposto dall’art. 95 comma 4, tenendo conto di quanto disposto dall’art. 97 comma 2 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. mediante Richiesta dell’Offerta - RDO sulla piattaforma “Acquisti in rete pa-Consip – MEPA”;

- è stato approvato lo schema di lettera di invito e disciplinare di gara;
- si è stabilito che i tempi per la presentazione dell’offerta, vista l’urgenza di dar corso ai lavori in parola, siano non meno di giorni sette decorrenti dalla data di protocollazione e spedizione della lettera di invito;
- si è stabilito che per l’espletamento della procedura negoziata, l’Ente si avvarrà della piattaforma Acquisti in rete pa-Consip – (MEPA);

**VISTA** la lettera di invito relativa alla procedura di gara in oggetto del 12/08/2019 – prot. n. 5264;

**CONSIDERATO** che entro il termine stabilito dalla lettera di invito sopraccitata, le ore 12,30 del giorno 20/08/2019, è pervenuta l’offerta della ditta MARAZZI COSTRUZIONI di Marazzi Michele;

**DATO ATTO** che in data 20/08/2019, alle ore 13,00, presso l’ufficio tecnico comunale, si sono svolte le operazioni di gara mediante la piattaforma MEPA e trattandosi si un RDO con aggiudicazione mediante applicazione del criterio del minor prezzo art. 95, comma 4 del D.Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i. non è stata nominata la commissione di gara ma è stato direttamente il punto ordinante del Comune a valutare gli atti amministrativi e l’offerta presentata;

**VISTO** il verbale delle operazioni di gara, dal quale risulta che l’offerta migliore risulta quella presentata dalla ditta MARAZZI COSTRUZIONI di Marazzi Michele, con sede in Villa Minozzo (RE) – Via della Vite n. 18 che ha offerto un importo netto dei lavori di Euro 37.650,00 a cui vanno aggiunti Euro 1.500,00 a titolo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e IVA 10%;

**RICHIAMATA** la propria precedente determinazione n. 207 del 20/08/2019, con la quale:

- è stato approvato il verbale delle operazioni di gara, dal quale risulta che l’offerta migliore risulta quella presentata dalla ditta MARAZZI COSTRUZIONI di Marazzi Michele, con sede in Villa Minozzo (RE) – Via della Vite n. 18 che ha offerto un importo netto dei lavori di Euro 37.650,00 a cui vanno aggiunti Euro 1.500,00 a titolo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e IVA 10%;
- sono stati aggiudicati, in via provvisoria, i lavori per la *REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER L’ADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE, AI SENSI DELL’ART. 30, COMMA 2 DEL DECRETO LEGGE 30/04/2019 - N. 34 - INTERVENTI PER L’ADEGUAMENTO DI EDIFICI COMUNALI PER L’USO SCOLASTICO - CUP: F29E19000680001*, alla ditta MARAZZI COSTRUZIONI di Marazzi Michele, con sede in Villa Minozzo (RE) – Via della Vite n. 18 per un importo complessivo di Euro 43.065,00 IVA compresa;
- si è dato atto che si provvedeva all’accertamento del possesso, in capo alla ditta aggiudicataria, dei requisiti di carattere generale, così come previsto dall’art. 19 del disciplinare di gara e dall’art. 85 del Codice degli Appalti;
- si è demandato a successivo atto l’aggiudicazione definitiva dei lavori solo dopo aver acquisito la documentazione attestante i requisiti dichiarati dalla ditta in sede di gara;

**DATO ATTO** che il RUP ha provveduto all’accertamento del possesso, in capo alla ditta aggiudicataria, dei requisiti di carattere generale, così come previsti dall’art. 19 del disciplinare di gara e dall’art. 85 del Codice degli Appalti, riscontrandone il completo possesso;

**RICHIAMATA** la propria precedente determinazione n. 211 del 26/08/2019, con la quale tra l'altro, sono stati aggiudicati, in via definitiva, i lavori per la **REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE, AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 2 DEL DECRETO LEGGE 30/04/2019 - N. 34 - INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO DI EDIFICI COMUNALI PER L'USO SCOLASTICO - CUP: F29E19000680001**, alla ditta **MARAZZI COSTRUZIONI** di Marazzi Michele, con sede in Villa Minozzo (RE) – Via della Vite n. 18 per un importo complessivo di Euro 43.065,00 IVA compresa;

**RICHIAMATI:**

- il verbale di consegna lavori in via d'urgenza, sotto le riserve di legge, del 20/08/2019;
- il verbale di inizio lavori del 21/08/2019;

**VISTO** il contratto dei lavori in oggetto sottoscritto digitalmente tra le parti, sulla piattaforma del mercato elettronico – MEPA, in data 06/09/2019;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 32 del Capitolato speciale d'appalto dei lavori in oggetto, il Direttore dei Lavori, può redigere gli stati di avanzamento lavori ad ogni raggiungimento della contabilità lavori di Euro 20.000,00 al lordo del ribasso di gara;

**VISTA** la nota presentata a questo Comune in data 13/09/2019 – prot. n. 5904, da parte del Direttore dei Lavori, geom. Massimo Bonini, con la quale è stata trasmessa la documentazione relativa al I<sup>o</sup> SAL dei lavori in oggetto, costituita da:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario registro di contabilità;
- I<sup>o</sup> stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 12/09/2019;
- I<sup>o</sup> certificato di pagamento dell'importo complessivo di Euro 40.704,52 IVA compresa;

**RICHIAMATA** la propria precedente determinazione n. 225 del 21/09/2019, con la quale è stata approvata la documentazione, agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale, relativa al I<sup>o</sup> Stato Avanzamento Lavori dei lavori per la **REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE, AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 2 DEL DECRETO LEGGE 30/04/2019 - N. 34 - INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO DI EDIFICI COMUNALI PER L'USO SCOLASTICO - CUP: F29E19000680001**, costituita da:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario registro di contabilità;
- I<sup>o</sup> stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 12/09/2019;
- I<sup>o</sup> certificato di pagamento dell'importo complessivo di Euro 40.704,52 IVA compresa;

redatto in data 12/09/2019 dal Direttore dei Lavori, geom. Massimo Bonini, dalla quale risulta che l'importo delle opere eseguite a tutto il 12/09/2019 dalla ditta **MARAZZI COSTRUZIONI** di Marazzi Michele, con sede in Villa Minozzo (RE) – Via della Vite n. 18, ammonta a complessivi Euro 37.004,11 oltre IVA 10% di Euro 3.700,41 per complessivi Euro 40.704,52;

**CONSIDERATO** che, durante la fase dei lavori è emersa la necessità di eseguire anche interventi per impermeabilizzare parte della copertura orizzontale dell'edificio scolastico in oggetto;

**RICHIAMATA** la propria precedente determinazione n. 239 del 04/10/2019, con la quale:

- è stato approvato il riordino del quadro tecnico economico dei lavori per la **REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO E LA MESSA IN**

SICUREZZA DI SCUOLE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE, AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 2 DEL DECRETO LEGGE 30/04/2019 - N. 34 - INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO DI EDIFICI COMUNALI PER L'USO SCOLASTICO - CUP: F29E19000680001, così come sotto riportato:

DESCRIZIONE	APPROVATO	VARIATO
LAVORI (compresi gli oneri della sicurezza pari ad Euro 1.500,00)	Euro 39.539,10	Euro 39.150,00
Iva su lavori 10%	Euro 3.953,91	Euro 3.915,00
Spese Tecniche compresi oneri previdenziali ed IVA	Euro 4.624,41	Euro 4.624,41
Spese tecniche per redazione pratica sismica	Euro 1.522,56	Euro 1.522,56
Diritti per presentazione pratica sismica	Euro 360,00	Euro 360,00
Lavori in economia fuori contratto	-----	Euro 428,03
Arrotondamento	Euro 0,02	-----
<b>Totale Generale</b>		<b>Euro 50.000,00</b>

- sono stati affidati i lavori in economia per l'impermeabilizzare di una parte della copertura orizzontale dell'edificio scolastico in oggetto alla ditta MARAZZI COSTRUZIONI di Marazzi Michele, con sede in Villa Minozzo (RE) – Via della Vite n. 18, affidataria del contratto principale, per un importo complessivo di Euro 428,03 IVA compresa;
- è stata impegnata la somma complessiva di Euro 428,03 a favore della ditta MARAZZI COSTRUZIONI di Marazzi Michele, con sede in Villa Minozzo (RE) – Via della Vite n. 18 per l'esecuzione dei lavori in economia sopra descritti - CIG: Z2B2A0853C – IMPUTANDO tale somma al capitolo n. 20150102 – Art. 2 – Miss. 1 – Pgm. 5 del Bilancio di previsione 2019/2021 – competenza 2019;
- è stato approvato il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs. 118/2011:

Anno di imputazione	Importo	Anno di pagamento	Importo
2019	50.000,00	2019	50.000,00

**VISTI:**

- il verbale di sospensione lavori, acquisito al protocollo dell'Ente in data 04/10/2019 – Prot. n. 6344, con il quale il Direttore Lavori, comunica la sospensione dei lavori in oggetto a partire dal 04/10/2019;
- il verbale di ripresa dei lavori, acquisito al protocollo dell'Ente in data 15/11/2019 – Prot. n. 7148, con il quale il Direttore Lavori, comunica la ripresa dei lavori in oggetto a partire dal 15/11/2019;

**DATO ATTO**, pertanto, che la nuova scadenza contrattuale per l'ultimazione dei lavori in oggetto è il 26/12/2019;

**VISTO** il certificato di ultimazione dei lavori, acquisito al protocollo dell'Ente in data 20/11/2019 – Prot. n. 7239, con il quale il Direttore dei Lavori, certifica che in data 20/11/2019 sono stati ultimati i lavori in oggetto e che gli stessi sono stati eseguiti in tempo utile, rispettando il contratto sottoscritto il 06/09/2019;

**VISTA** la nota presentata a questo Comune in data 20/11/2019 – prot. n. 7241, da parte del Direttore dei Lavori, geom. Massimo Bonini, con la quale è stata trasmessa la documentazione relativa allo stato finale e al certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, costituita da:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario registro di contabilità;
- Stato Finale dei Lavori a tutto il 20/11/2019;
- II^ certificato di pagamento dell'importo complessivo di Euro 2.360,48 IVA compresa;

**DATO ATTO** che, in data odierna, il RUP ha sottoscritto la documentazione trasmessa dal DL inerente allo stato finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori in parola;

**RITENUTO**, pertanto di dover procedere all'approvazione della documentazione che costituisce lo stato finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, trasmessa dal DL a questo Comune in data 20/11/2019 – Prot. n. 7240;

**RICHIAMATO** l'art. 32 del Capitolato speciale d'appalto dei lavori in oggetto;

**DATO ATTO** che:

- la scheda sintetica riportante gli elementi significativi del presente provvedimento è stata pubblicata con le modalità previste dal D.Lgs. 33/2013, nell'apposita sezione “*Amministrazione Trasparente*” del sito web istituzionale dell'Ente;
- a norma dell'art. 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è il geom. Andrea Guiducci – Responsabile del V° Settore;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Comunale n° 123 del 27/11/2010 ad oggetto “Adozione di misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per forniture e appalti” ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009 convertito nella Legge 102/2009, modificato ed integrato con deliberazione di G.C. n° 131 del 29/12/2012 e **RITENUTO** che i tempi stimati per i pagamenti a valere sul presente impegno sono 30 giorni dalla data di acquisizione della fattura al protocollo dell'Ente;

**DATO ATTO** che, in esecuzione dei disposti della Legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei pagamenti, la ditta sopraelencata ha fornito al Comune il numero di conto corrente dedicato ai pagamenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione;

**CONSIDERATO** che ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136, testo attuale, l'Autorità di Vigilanza contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha assegnato, alla procedura, il codice **CUP F29E19000680001** il **CIG: ZF8297BA6D**;

**VISTI**:

- il D. Lgs 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali e ss.mm.ii;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

## **D E T E R M I N A**

per i motivi espressi in premessa di:

**DI APPROVARE** la documentazione, agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale, relativa allo stato finale e al certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, costituita da:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario registro di contabilità;

- Stato Finale dei Lavori a tutto il 20/11/2019;
- II^ certificato di pagamento dell'importo complessivo di Euro 2.360,48 IVA compresa; redatta in data 20/11/2019 dal Direttore dei Lavori, geom. Massimo Bonini, dalla quale risulta che l'importo delle opere eseguite allo stato finale dei lavori, dalla ditta MARAZZI COSTRUZIONI di Marazzi Michele, con sede in Villa Minozzo (RE) – Via della Vite n. 18, ammonta a complessivi Euro 39.150,00 oltre IVA 10% di Euro 3.915,00 per complessivi **Euro 43.065,00**;

**DI DARE ATTO** che, a seguito dell'approvazione e successiva liquidazione del I^SAL, il credito dell'impresa esecutrice dei lavori in oggetto, ditta MARAZZI COSTRUZIONI di Marazzi Michele, con sede in Villa Minozzo (RE) – Via della Vite n. 18, ammonta a complessivi **Euro 2.360,48** IVA compresa, come risulta dal II^ certificato di pagamento emesso in data 20/11/2019.

---

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 - bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. sul presente atto.

Villa Minozzo, lì 27.11.2019



*Il Responsabile di servizio*  
Guiducci Geom. Andrea

## PARERE E VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Parere FAVOREVOLE di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 - bis comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e VISTO attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. (*determina n. 274 del 27.11.2019*)

Villa Minozzo, lì



*Il Responsabile del Servizio Finanziario*  
Razzoli Rag. Brunella

Reg. Pubbl. \_\_\_\_\_

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

### ATTESTA

che la presente determinazione è stata pubblicata in data **12/12/2019**, per rimanervi per n. 15 giorni consecutivi nell'ALBO PRETORIO INFORMATICO dell'Ente come prescritto dalla legge vigente in materia.

(N. **521** reg. pub delle determinazioni ).



Il Segretario Comunale  
(dr.ssa Marilia Moschetta)